

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE

N° 66 DEL 01/10/2020

OGGETTO

**MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO ARPA FVG - VIA COLUGNA
N. 42 – UDINE APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI – DITTA ZANININI ANTONIO UNIPERSONALE SRL - CUP:
E25J19000490005 – CIG: Z2A2CBABE8**

**IL DIRETTORE GENERALE
Stelio Vatta**

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

| |
|-------------------------------|
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
|-------------------------------|

| |
|---------------|
| Giovanni Rodà |
|---------------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO |
| Roberto Visintin | Anna Lutman |

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 dicembre 2019 di adozione del Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 febbraio 2018;
- il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto "Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2020";

PREMESSO che:

- con Decreto n.3001/AMB del 22/08/2018 la Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il progetto unico di bonifica relativo alla messa in sicurezza permanente del sito di cui al documento "Piano della caratterizzazione, analisi di rischio e proposta di bonifica dell'area di proprietà di ARPA FVG sita a Udine in Via Colugna n.42", elaborato dall'Agenzia nel corso del 2013;
- il predetto Decreto pone a carico dell'Agenzia il rispetto di alcune prescrizioni per l'esecuzione dell'intervento e che lo stesso dovrà trovare conclusione entro il 30/06/2020, giusta proroga concessa con Decreto n.4662/AMB del 19/11/2019;
- con decreto del Direttore Generale n.92 del 29/10/2019 è stato approvato il capitolato per l'individuazione di un professionista cui affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo per la messa in sicurezza permanente del sito di ARPA FVG di Udine - via Colugna n.42;
- il professionista a cui è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo - Arch. Gerussi Emanuele - Studio Gerussi M. & Craighero A. S.a.s. con sede in Reana del Rojale, ha regolarmente presentato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, corredato di Relazione tecnico illustrativa, Quadro economico e asseverazioni, Prime indicazioni sulla sicurezza, e Tavole Elaborati grafici, aderenti alle direttive imposte dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con Decreto del Direttore Generale n.118 del 16/12/2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che recepisce le prescrizioni a carico di ARPA FVG formulate nel Decreto n.3001/AMB del 22/08/2018 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG, regolarmente depositato agli atti della I.P.A.S. Ufficio Tecnico , Sistema Informativo e ICT;

- con Determinazione n.36 del 17/04/2020 del Dirigente dell'I.P.A.S. "Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e I.C.T." è stato approvato il Progetto Definitivo-esecutivo presentato dall'arch. Gerussi Emanuele, il relativo quadro economico per un valore complessivo pari a € 42.726,64.= ed autorizzato l'esperimento della procedura di affidamento dei lavori mediante espletamento su piattaforma Me.P.A. di una R.d.O. rivolta agli operatori aventi sede in Friuli Venezia Giulia, qualificati per la realizzazione di opere appartenenti alla categoria OG3, così come indicato dal progettista incaricato, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;
- con R.d.O. n.2552487 del 04/05/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Zanini Antonio Unipersonale Srl di Martignacco (UD) con il ribasso dell'8,6% sull'importo a base d'asta pari a € 29.100,43.=, per un ammontare al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza quantificato in €26.597,79.=, come da quadro economico di seguito evidenziato:

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA | | |
| | INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA | | 16.024,75 |
| | INTERVENTI DI FINITURA DELL'AREA | | 13.075,68 |
| | Base d'asta | | 29.100,43 |
| | MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE | 1.206,00 | |
| | TOTALE A | 29.100,43 | |
| | A dedurre ribasso d'asta 8,6% su € 29.100,43 | | -2.502,64 |
| | Importo netto | | 26.597,79 |
| | Oneri per la sicurezza | | 1.206,00 |
| | Importo netto contrattuale lavori | | 27.803,79 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| | IVA 10% | 2.780,38 | |
| | Spese tecniche IVA e Previdenza inclusa | 7.041,84 | |
| | Fondo incentivante | 606,13 | |
| | imprevisti | 1.741,60 | |
| | Economie ribasso d'asta | 2.752,90 | |
| | TOTALE B | 14.922,85 | |
| | TOT. QUADRO GENERALE DI SPESA | 42.726,64 | |

ATTESO che nella fase esecutiva dell'opera, in base agli adempimenti eseguiti dall'impresa appaltatrice e su richiesta dell'Agenzia, si è riscontrata la necessità di procedere all'esecuzione di nuove lavorazioni, non prevedibili in sede di progettazione iniziale, per un ammontare complessivo netto, compresi oneri per la sicurezza, quantificato in € 3.135,93.=, finanziabili mediante utilizzo delle somme a disposizione (economie per ribasso d'asta e parte della quota imprevisti);

DATO ATTO che, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 106 – comma 2 - del D. lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Determina n.80 del 27/07/2020 il Dirigente dell'I.P.A.S. "Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e I.C.T." ha approvato la variazione contrattuale necessaria, il nuovo quadro economico e la variante al Progetto Definitivo-esecutivo redatta dal progettista Arch. Gerussi Emanuele - Studio Gerussi M. & Craighero A. S.a.s. con sede in Reana del Rojale, depositata agli atti dell'Agenzia e composta dai seguenti elaborati:

- computo metrico estimativo
- elaborato grafico
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- relazione modifica

- quadro di raffronto

VISTO il nuovo quadro economico dell'opera oggetto di approvazione, come di seguito esposto:

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| A) | LAVORI A BASE D'ASTA | | |
| | INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA | | 16.024,75 |
| | INTERVENTI DI FINITURA DELL'AREA | | 13.075,68 |
| | Opere di variante | | 2.675,00 |
| | Base d'asta | | 31.775,43 |
| | MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE | 1.896,98 | |
| | TOTALE A | 31.775,43 | |
| | A dedurre ribasso d'asta 8,6% su € 31.775,43 | | -2.732,69 |
| | Importo netto | | 29.042,74 |
| | Oneri per la sicurezza | | 1896,98 |
| | Importo netto contrattuale lavori | | 30.939,72 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| | IVA 10% | 3.093,97 | |
| | Spese tecniche IVA e Previdenza inclusa | 7.803,12 | |
| | Fondo incentivante | 606,13 | |
| | imprevisti | 283,70 | |
| | Economie ribasso d'asta | 0 | |
| | TOTALE B | 11.786,92 | |
| | TOT. QUADRO GENERALE DI SPESA | 42.726,64 | |

CONSIDERATO che:

- la ditta appaltatrice ha regolarmente eseguito le lavorazioni suppletive, e i lavori sono stati ultimati in data 29/07/2020 come da documentazione agli atti;
- in data 03/08/2020 è stato emesso Certificato di pagamento n.1 per euro 23.350,96.= oltre IVA 10%;
- in data 10/08/2020 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori per l'importo netto di euro 30.939,72;
- in data 04/09/2020 è stato emesso Certificato di pagamento n.2 per euro 7.434,06.= oltre IVA 10%;
- come prescritto con Decreto n. 3001/AMB del 22/08/2018 dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le attività di verifica ambientale durante l'esecuzione dei lavori sono state condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte di ARPA Veneto quale soggetto allo scopo individuato;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) rilasciato in data 09/09/2020 a seguito visita di collaudo dal Direttore dei Lavori Arch. Gerussi Emanuele, il quale certifica che i lavori di realizzazione delle opere relative alla "Lavori di messa in sicurezza permanente del sito di ARPA FVG di Udine - via Colugna n.42" ", in base al contratto d'appalto stipulato con RdO n°2552487 del 04/05/2020 - sono stati regolarmente eseguiti e liquida il residuo credito netto dell'Impresa Appaltatrice in euro 154,70.=;

PRESO ATTO che ARPA Veneto, già avvisata della conclusione delle attività, ad oggi risulta ancora impossibilitata ad effettuare le verifiche del caso e rilasciare la relazione conclusiva entro i termini imposti dal Decreto n.3001/AMB del 22/08/2018 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG come prorogati fino al 30/9/2020;

DATO ATTO che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art.102 – comma 2 – D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sostituisce il certificato di collaudo "...per lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro...";

RITENUTO pertanto, al fine del rispetto dei tempi imposti per il completamento delle attività di messa in sicurezza permanente del sito di Udine in Via Colugna 42 di proprietà dell'Agenzia di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, come depositato agli atti dell'I.P.A.S. "Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e I.C.T.", fatte salve le eventuali precisazioni o prescrizioni che dovessero intervenire quale integrazione in sede di verifica da parte di ARPA Veneto quale soggetto individuato della validazione dei risultati delle attività di messa in sicurezza;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dd. 09/09/2020, e la documentazione allo stesso allegata, emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.Lgs 50/2016 in luogo del Collaudo dal Direttore dei Lavori Arch. Gerussi Emanuele – dello Studio Gerussi M. & Craighero A. S.a.s. con sede in Reana del Rojale – per la "messa in sicurezza permanente del sito di ARPA FVG di Udine, via Colugna 42", come depositato in atti dell'Agenzia, fatte salve eventuali precisazioni a integrazione dovessero essere richieste in sede di verifica da parte di ARPAV;
- 2) di dare atto che la ditta Zanini Antonio Unipersonale S.r.l. con sede in Tavagnacco (UD) ha regolarmente eseguito i lavori in base al contratto d'appalto stipulato con RdO n°2552487 del 04/05/2020 attraverso il portale MePA ed alla successiva variazione approvata con Determina n.80 del 27/07/2020 per complessivi euro 30.939,72.= oltre IVA 10%;
- 3) di autorizzare altresì l'espletamento di tutte le attività conseguenti all'approvazione di quanto in oggetto, a conclusione della procedura.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Stelio Vatta)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSSL56E25L424U

DATA FIRMA: 01/10/2020 13:51:04

IMPRONTA: 2461FF07487719E84D30E4A7B027EF6206A67F0667C391915BBBAF0CE6D700D7
06A67F0667C391915BBBAF0CE6D700D7AD9581E462A54A022B886920B27EFD5
AD9581E462A54A022B886920B27EFD5B0F362312E3F13A46EB1B9D88AB08281
B0F362312E3F13A46EB1B9D88AB08281655BC678B2FC70D8E168F00098357677