

BIOSSIDO DI ZOLFO	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
CONTROLLO FLUSSO STRUMENTALE	num	num	num	num	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO TEMPERATURA FORNETTO (SE PRESENTE)	num	num	num	num	
SOSTITUZIONE FILTRI INGRESSO CAMPIONE	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA BOMBOLE DI GAS STANDARD	num	num	num	num	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
TARATURA LAMPADA UV		num	num	num	
TARATURA DELLE USCITE ANALOGICHE		ok	ok	ok	
CONTROLLO ELETTROVALVOLE		ok	ok	ok	
CONTROLLO PNEUMATICA STRUMENTO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE O-RING		ok	ok	ok	
CONTROLLO TEST DIAGNOSTICI		num	num	num	
PULIZIA CAPILLARI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE CARBONE ATTIVO		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRI INTERNI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE KIT POMPA		ok	ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA ZERO E SPAN CON BOMBOLE AL 5% (*)		num	num	num	
RITITOLAZIONE DELLO ZERO INTERNO E VALORE DELLA BOMBOLA DI LAVORO		ok	ok	ok	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE DI CAMPIONAMENTO, DI ZERO E DI SPAN		ok	ok	ok	
VERIFICA E EVENTUALE TARATURA DEL FLUSSO CON FLUSSIMETRO CERTIFICATO			num	num	
SOSTITUZIONE FILTRO DI LANA DI VETRO PER SCRUBBER			ok	ok	
PULIZIA BANCO OTTICO				ok	
PULIZIA INTERNA ANALIZZATORE				ok	
TARATURA MULTIPUNTO CON GENERATORE DI ARIA DI ZERO				num	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	
PULIZIA FILTRI VENTOLE				ok	
SOSTITUZIONE SORGENTE					ok
SOSTITUZIONE TUBI A PERMEAZIONE SE PRESENTI					ok

(*) Se i valori di zero e span ricadono all'interno dei limiti di tolleranza ammessi, la taratura di zero e span non è necessaria.

ACISO SOLFIDRICO	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
CONTROLLO FLUSSO STRUMENTALE	num	num	num	num	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO TEMPERATURA FORNETTO (SE PRESENTE)	num	num	num	num	
SOSTITUZIONE FILTRI INGRESSO CAMPIONE	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA BOMBOLE DI GAS STANDARD	num	num	num	num	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
TARATURA LAMPADA UV		num	num	num	
TARATURA DELLE USCITE ANALOGICHE		ok	ok	ok	
CONTROLLO ELETTROVALVOLE		ok	ok	ok	
CONTROLLO PNEUMATICA STRUMENTO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE O-RING		ok	ok	ok	
CONTROLLO TEST DIAGNOSTICI		num	num	num	
PULIZIA CAPILLARI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE CARBONE ATTIVO		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRI INTERNI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE KIT POMPA		ok	ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA ZERO E SPAN CON BOMBOLE AL 5% (*)		num	num	num	
RITITOLAZIONE DELLO ZERO INTERNO E VALORE DELLA BOMBOLA DI LAVORO		ok	ok	ok	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE DI CAMPIONAMENTO, DI ZERO E DI SPAN		ok	ok	ok	
VERIFICA E EVENTUALE TARATURA DEL FLUSSO CON FLUSSIMETRO CERTIFICATO			num	num	
SOSTITUZIONE FILTRO DI LANA DI VETRO PER SCRUBBER			ok	ok	
SOSTITUZIONE SO2 SCRUBBER			ok	ok	
PULIZIA BANCO OTTICO				ok	
PULIZIA INTERNA ANALIZZATORE				ok	
TARATURA MULTIPUNTO CON GENERATORE DI ARIA DI 0				num	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	
PULIZIA FILTRI VENTOLE				ok	
SOSTITUZIONE SORGENTE					ok
SOSTITUZIONE TUBI A PERMEAZIONE SE PRESENTI					ok
SOSTITUZIONE CATALIZZATORE H2S => SO2					ok

(*) Se i valori di zero e span ricadono all'interno dei limiti di tolleranza ammessi, la taratura di zero e span non è necessaria.

MONOSSIDO DI CARBONIO	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
CONTROLLO FLUSSO STRUMENTALE	num	num	num	num	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA BOMBOLE DI GAS STANDARD	num	num	num	num	
SOSTITUZIONE FILTRO INGRESSO CAMPIONE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO SORGENTE IR	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE DI CAMPIONAMENTO, DI ZERO E DI SPAN		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE KIT POMPA		ok	ok	ok	
CONTROLLO ELETTROVALVOLE		ok	ok	ok	
PULIZIA CAPILLARI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRO SINTERIZZATO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE O-RING		ok	ok	ok	
CONTROLLO TEST DIAGNOSTICI		num	num	num	
TARATURA USCITE ANALOGICHE		ok	ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA ZERO E SPAN CON BOMBOLE AL 5% (*)		num	num	num	
RITITOLAZIONE DELLO ZERO INTERNO E VALORE DELLA BOMBOLA DI LAVORO		ok	ok	ok	
CONTROLLO STATO RUOTA DI CORRELAZIONE		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRI INTERNI		ok	ok	ok	
VERIFICA FLUSSO CON FLUSSIMETRO CERTIFICATO			num	num	
SOSTITUZIONE FILTRO DI LANA DI VETRO PER SCRUBBER			ok	ok	
SOSTITUZIONE DEL KIT DI STABILITA' LINEA PNEUMANTICA POMPA			ok	ok	
PULIZIA BANCO OTTICO				ok	
PULIZIA RUOTA DI CORRELAZIONE				ok	
PULIZIA INTERNA ANALIZZATORE				ok	
TARATURA MULTIPUNTO				num	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	
SOSTITUZIONE RICARICA CONVERTITORE CO/CO2				ok	
SOSTITUZIONE SORGENTE					ok

(*) Se i valori di zero e span ricadono all'interno dei limiti di tolleranza ammessi, la taratura di zero e span non è necessaria.

OZONO	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
CONTROLLO FLUSSO STRUMENTALE	num	num	num	num	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRO INGRESSO CAMPIONE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO LAMPAD E UV	num	num	num	num	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE DI CAMPIONAMENTO, DI ZERO E DI SPAN		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE KIT POMPA		ok	ok	ok	
CONTROLLO ELETTROVALVOLE		ok	ok	ok	
PULIZIA CAPILLARI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRO SINTERIZZATO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE O'RING		ok	ok	ok	
CONTROLLO E PULIZIA CAMERA DI MISURA e/o CELLE DI CAMPIONAMENTO		ok	ok	ok	
VERIFICA FLUSSO CON FLUSSIMETRO CERTIFICATO		num	num	num	
CONTROLLO TEST DIAGNOSTICI		num	num	num	
TARATURA USCITE ANALOGICHE		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE CARBONE ATTIVO		ok	ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA ZERO E SPAN CON GENERATORE		num	num	num	
RITITOLAZIONE DELLO ZERO INTERNO		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRI INTERNI			ok	ok	
CONTROLLO CIRCUITO PNEUMATICO			ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRO LANA PER SCRUBBER			ok	ok	
SOSTITUZIONE SCRUBBER OZONO				ok	
PULIZIA BANCO OTTICO				ok	
PULIZIA INTERNA ANALIZZATORE				ok	
TARATURA MULTIPUNTO				num	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	
SOSTITUZIONE LAMPADA DI MISURA					ok
SOSTITUZIONE LAMPADA DI PRODUZIONE OZONO					ok

BIOSSIDO DI AZOTO	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
CONTROLLO FLUSSO STRUMENTALE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO TEMPERATURE INTERNA, MOLICONVERTER, CAMERA DI MISURA	num	num	num	num	
CONTROLLO TENUTA VUOTO POMPA	num	num	num	num	
SOSTITUZIONE FILTRI INGRESSO CAMPIONE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO GEL DI SILICE (OVE PRESENTE)	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA BOMBOLE DI GAS STANDARD	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE DI CAMPIONAMENTO, DI ZERO E DI SPAN		ok	ok	ok	
CONTROLLO ELETTROVALVOLE		ok	ok	ok	
CONTROLLO PNEUMATICA STRUMENTO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE O-RING		ok	ok	ok	
CONTROLLO TEST DIAGNOSTICI		num	num	num	
TARATURE USCITE ANALOGICHE		ok	ok	ok	
VERIFICA FLUSSO CON FLUSSIMETRO CERTIFICATO		num	num	num	
PULIZIA CAPILLARI		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE CARBONE ATTIVO E PURAFILL		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRO SCARICO OZONO		ok	ok	ok	
CONTROLLO E/O TARATURA ZERO E SPAN CON BOMBOLE AL 5% (*)	num	num	num	num	
RITITOLAZIONE DELLO ZERO INTERNO E VALORE DELLA BOMBOLA DI LAVORO	num	num	num	num	
PULIZIA CAMERA DI MISURA		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE KIT POMPA			ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRI INTERNI			ok	ok	
PULIZIA INTERNA ANALIZZATORE				ok	
TARATURA MULTIPUNTO				ok	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	
VERIFICA EFFICIENZA MOLICONVERTER				ok	
SOSTITUZIONE CATALIZZATORE					ok
SOSTITUZIONE TUBI A PERMEAZIONE SE PRESENTI					ok

(*) Se i valori di zero e span ricadono all'interno dei limiti di tolleranza ammessi, la taratura di zero e span non è necessaria.

L'operazione di taratura o di verifica di taratura dovrà essere effettuata il giorno successivo a quello della conclusione dell'intervento di manutenzione preventiva o correttiva

BTX	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
VERIFICA SPAZIO SU DISCO	num	num	num	num	
VERIFICA TEMPI DI RITENZIONE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO FLUSSI (STRUMENTALE E GAS DI TRASPORTO)	num	num	num	num	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO LAMPADA	ok	ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE FILTRI INGRESSO CAMPIONE	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA PRESSIONE BOMBOLE DI GAS CARRIER E STANDARD DOVE PRESENTE	num	num	num	num	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO PARATIA AEREAZIONE CAMERA	ok	ok	ok	ok	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE		ok	ok	ok	
PULIZIA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE CAPILLARI		ok	ok	ok	
SPURGO COLONNA		ok	ok	ok	
PULIZIA LAMPADA PID		ok	ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA ZERO E SPAN CON BOMBOLE AL 5% (*)	num	num	num	num	
RITITOLAZIONE DELLO ZERO INTERNO E VALORE DELLA BOMBOLA DI LAVORO	num	num	num	num	
VERIFICA TRAPPOLA/TENUTA VALVOLA MULTIVIA		ok	ok	ok	
SOSTITUZIONE KIT POMPA				ok	
PULIZIA INTERNA ANALIZZATORE				ok	
SOSTITUZIONE TRAPPOLA E PRECONCENTRATORE				ok	
SOSTITUZIONE FILTRI CARRIER				ok	
TARATURA MULTIPUNTO				num	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	
SOSTITUZIONE LAMPADA PID				ok	
SOSTITUZIONE POMPA CAMPIONE					ok
SOSTITUZIONE COLONNA					ok

(*) Se i valori di zero e span ricadono all'interno dei limiti di tolleranza ammessi, la taratura di zero e span non è necessaria.

L'operazione di taratura o di verifica di taratura dovrà essere effettuata il giorno successivo a quello della conclusione dell'intervento di manutenzione preventiva o correttiva

PM (SWAM)	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
PULIZIA TESTA DI PRELIEVO (piatto, uggetti, reticella)	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO PARAMETRI ANALIZZATORE	num	num	num	num	
SCARICO CONDENSA COMPRESSORE E LINEA DI PRELIEVO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO LINEA DI PRELIEVO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO E TARATURA FLUSSI		num	num	num	
TARATURA DI ZERO E SPAN (CON STANDARD FOIL)		num	num	num	
GEIGER TEST		num	num	num	
VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE FILTRI VARI e O'RING		ok	ok	ok	
LEAK TEST			num	num	
CONTROLLO COMPRESSORE (OLIO E FILTRO)			ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA SENSORI DI TEMP, PRES E UR%			num	num	
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE KIT POMPA				ok	
CONTROLLO DELLA LETTURA DI ZERO MEDIANTE FILTRO HEPA				num	
TARATURA MULTIPUNTO				num	

PM (MP101M.C)	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
PULIZIA TESTA DI PRELIEVO (piatto, uggetti, reticella)	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO/SOSTITUZIONE NASTRO FILTRO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO/SOSTITUZIONE CARTA/NASTRO STAMPANTE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO PARAMETRI ANALIZZATORE	num	num	num	num	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO LINEA DI PRELIEVO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO STATO DEL NASTRO, AVANZAMENTO, ROTTURA	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO MOVIMENTO NOZZLE E ROTAZIONE SORGENTE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO E TARATURA FLUSSI		num	num	num	
TARATURA DI ZERO E SPAN (CON 1 STANDARD FOIL)		num	num	num	
GEIGER TEST		num	num	num	
VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE FILTRI VARI e O'RING		ok	ok	ok	
LEAK TEST			num	num	

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE KIT POMPA			ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA SENSORI DI TEMP, PRES E UR%			num	num	
CONTROLLO DELLA LETTURA DI ZERO MEDIANTE FILTRO HEPA				num	
TARATURA MULTIPUNTO CON ALMENO 2 STANDARD FOILS				num	

PM (OPSIS)	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
PULIZIA TESTA DI PRELIEVO (piatto, uggelli, reticella)	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO PARAMETRI ANALIZZATORE	num	num	num	num	
SCARICO CONDENSA COMPRESSORE E LINEA DI PRELIEVO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO ALLINEAMENTO STRUMENTO - PC	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO LINEA DI PRELIEVO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO E TARATURA FLUSSI		num	num	num	
TARATURA DI ZERO E SPAN (CON STANDARD FOIL)		num	num	num	
GEIGER TEST		num	num	num	
VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE FILTRI VARI e O'RING		ok	ok	ok	
LEAK TEST			num	num	
CONTROLLO COMPRESSORE (OLIO E FILTRO)			ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA SENSORI DI TEMP, PRES E UR%			num	num	
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE KIT POMPA				ok	
CONTROLLO DELLA LETTURA DI ZERO MEDIANTE FILTRO HEPA				num	
TARATURA MULTIPUNTO				num	
STIMA DELL'INCERTEZZA DI MISURA				num	

PM (SKYPOST / SKYPOST-GAS)	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
PULIZIA TESTA DI PRELIEVO (piatto, uggetti, reticella)	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO PARAMETRI ANALIZZATORE	num	num	num	num	
CONTROLLO LINEA DI PRELIEVO	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA FLUSSI		num	num	num	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA CONTATORE VOLUMETRICO				num	
PULIZIA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE FILTRI VENTOLE e O'RING			ok	ok	
LEAK TEST			num	num	
CONTROLLO COMPRESSORE			ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA SENSORI DI TEMP, PRES E UR%			num	num	
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE KIT POMPA				ok	

POMPE (CHARLIE E BRAVO)	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA FLUSSI		num	num	num	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA CONTATORE VOLUMETRICO				num	
CONTROLLO TASTIERA E STAMPANTE			ok	ok	
PULIZIA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE FILTRI VENTOLE e O'RING			ok	ok	
LEAK TEST			ok	ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE TARATURA SENSORI DI TEMP, PRES E UR%			num	num	
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE KIT POMPA				ok	

ECOREMOTE	MANUTENZIONE			
	ordinaria	preventiva		
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE
VERIFICA SPAZIO SU DISCO	num	num	num	num
CONTROLLO FUNZIONALITA' TASTIERA E MOUSE	ok	ok	ok	ok

UPS	MANUTENZIONE			
	ordinaria	preventiva		
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE
PROVA DI FUNZIONAMENTO		ok	ok	ok
VERIFICA STATO BATTERIE		ok	ok	ok

STABILIZZATORI	MANUTENZIONE			
	ordinaria	preventiva		
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE
PROVA DI FUNZIONAMENTO CON DRANETZ				(*) (**)

(*) All'attivazione di ogni nuova postazione di misura

(**) A richiesta di ARPA FVG per un massimo di 5 interventi

METEO	MANUTENZIONE			
	ordinaria	preventiva		
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE
Controllo gel di silice solarimetri	ok	ok	ok	ok
Controllo ventola sensore temperatura	ok	ok	ok	ok
Pulizia pluviometro	ok	ok	ok	ok
Controllo scorrimento palo estensibile		ok	ok	ok
Controllo stato tiranti		ok	ok	ok
Controllo stato connessione sensori		ok	ok	ok
Controllo cuscinetti sensori DV e VV			ok	ok
Controllo e eventuale taratura sensori DV e VV				num
Controllo e eventuale taratura sensore UR%				ok
Controllo e eventuale taratura pluviometro				ok
Sostituzione cupoline sensore RADSN				ok
Controllo e eventuale taratura BAROMETRO				ok
Controllo e eventuale taratura TERMOMETRO				ok

STAZIONI E MEZZI MOBILI	MANUTENZIONE			
	ordinaria	preventiva		
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE
Verifica stato della linea di prelievo gas	ok	ok	ok	ok
Verifica settaggio termostato della linea di prelievo	ok	ok	ok	ok
Controllo funzionalità illuminazione e allarmi	ok	ok	ok	ok
Controllo temperatura interna	num	num	num	num
Controllo eventuali infiltrazioni acqua	ok	ok	ok	ok
Controllo integrità elementi esterni (recinzione, sfalcio erba, etc)		ok	ok	ok
Controllo integrità collegamenti di terra		ok	ok	ok
Pulizia interna (pulizia pareti, pavimenti, aspirazione polvere, asportazione rifiuti, ecc.)		ok	ok	ok
Controllo circuito protezione alta temperatura		num	num	num
Pulizia linea di prelievo e manifold in vetro			ok	ok
Controllo estintore			ok	ok
Controllo funzionalità interruttore autoriamante (se presente)			ok	ok
Sostituzione tubi in teflon dei singoli analizzatori				ok
Misura dell'efficienza della linea di campionamento (secondo linee guida) (*)				num

(*) Un campione per ogni tipologia di linea di prelievo.

CONDIZIONATORI	MANUTENZIONE			
	ordinaria	preventiva		
OPERAZIONI DA SVOLGERE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE
Pulizia sostituzione filtro antipolvere condizionatore	OK	OK	OK	OK
Controllo funzionalità telecomando	ok	ok	ok	ok
Verifica settaggio termostato condizionatore	num	num	num	num
Controllo tenuta circuito pneumatico ed eventuale ricarica gas			OK	OK
Pulizia e trattamento anti-legionella				OK

CALIBRATORI	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
OPERAZIONI DA SVOLGERE					
SOSTITUZIONE GEL DI SILICE (SE PRESENTE)	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO FUNZIONAMENTO VENTOLE	ok	ok	ok	ok	
CONTROLLO LAMPAD E UV	num	num	num	num	
PULIZIA CAPILLARI		ok	ok	ok	
MISURA FLUSSO		num	num	num	
SOSTITUZIONE FILTRI E O-RING (SE PRESENTI)		ok	ok	ok	
VERIFICA TENUTA TUBAZIONI LINEE		ok	ok	ok	
CONTROLLO TEST DIAGNOSTICI		num	num	num	
TARATURE USCITE ANALOGICHE		ok	ok	ok	
CONTROLLO ELETTROVALVOLE				ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE PULIZIA DELLA CAMERA DI REAZIONE				ok	
CONTROLLO ED EVENTUALE PULIZIA DELLA CELLA DI MISURA				ok	
PULIZIA INTERNA CALBRATORE				ok	
SOSTITUZIONE SCRUBBER OZONO				ok	
SOSTITUZIONE LAMPADA DI MISURA					ok
SOSTITUZIONE LAMPADA DI PRODUZIONE OZONO					ok

GENERATORI ARIA DI ZERO	MANUTENZIONE				
	ordinaria	preventiva			secondo manuale
	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
OPERAZIONI DA SVOLGERE					
CONTROLLO PRESSIONE	OK	OK	OK	OK	
SOSTITUZIONE CARBONE ATTIVO/PURAFILL			OK	OK	
SOSTITUZIONE CINGHIA COMPRESSORE/ KIT POMPA			OK	OK	
PULIZIA COMPRESSORE				OK	